



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55283/ 0001 73529	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A PASO DE LA ARENA / PASO DE LA ARENA	CONTRATO	2022-03-15	2022-05-16	22,000.59	22,000.59	0.00	22,000.14	22,000.14	0.00	04 KILOMETRO	1.45		3 POBLADO	1	286	100	100.00
55459/ 0002 75196	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A CERRO DE LA CULEBRA / CERRO DE LA CULEBRA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	24,124.78	24,124.78	0.00	24,124.29	24,124.29	0.00	04 KILOMETRO	1.59		3 POBLADO	1	322	100	100.00
55464/ 0003 75526	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A CERRO DEL AGUA / IGLESIA VIEJA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	23,214.41	23,214.41	0.00	23,213.94	23,213.94	0.00	04 KILOMETRO	1.53		3 POBLADO	1	312	100	100.00
55466/ 0004 91112	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA UNIDAD A RANCHO VIEJO / UNIDAD, LA (LOS CIRUELOS)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	19,117.75	19,117.75	0.00	19,116.54	19,116.54	0.00	04 KILOMETRO	1.26		3 POBLADO	1	581	100	99.99
55467/ 0005 91425	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A RINCON DE RODRIGUEZ / PUERTO DEL HIGO	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	75,864.10	75,864.10	0.00	75,859.30	75,859.30	0.00	04 KILOMETRO	5.00		3 POBLADO	1	208	100	99.99
55468/ 0006 75681	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE A RINCON DE RODRIGUEZ / RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	62,208.55	62,208.55	0.00	62,207.29	62,207.29	0.00	04 KILOMETRO	4.10		3 POBLADO	1	252	100	100.00
55469/ 0007 92224	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RINCON DE RODRIGUEZ A SANTA CRUZ / RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	42,635.62	42,635.62	0.00	42,632.93	42,632.93	0.00	04 KILOMETRO	2.81		3 POBLADO	1	214	100	99.99
55470/ 0008 75820	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	227 SEÑALETICA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL / LUVIANOS	CONTRATO	2022-03-15	2022-04-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,964.40	999,964.40	0.00	02 METRO CUADRADO	57.00		3 POBLADO	1	8,704	100	100.00
55471/ 0009 92369	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A LA PALMA / PALMA, LA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	24,731.70	24,731.70	0.00	24,730.13	24,730.13	0.00	04 KILOMETRO	1.63		3 POBLADO	1	309	100	99.99
55491/ 0010 76906	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO CALAVERAS PUERTO DEL SALITRE / CALAVERAS/PUERTO DEL SALITRE	CONTRATO	2022-03-21	2022-06-20	1,175,681.40	1,175,681.40	0.00	358,839.74	358,839.74	0.00	02 METRO CUADRADO	78.70		3 POBLADO	2	458	30	30.52
55493/ 0011 92428	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN AL RIO DE ACATITLAN / SAN JUAN ACATITLAN (ACATITLAN)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	20,179.84	20,179.84	0.00	20,178.57	20,178.57	0.00	04 KILOMETRO	1.33		3 POBLADO	1	997	100	99.99
55494/ 0012 92492	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A PUERTO DE ALBOREJO / ALBOREJO (PUERTO ALBOREJO)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	10,772.70	10,772.70	0.00	10,772.02	10,772.02	0.00	04 KILOMETRO	0.71		3 POBLADO	1	214	100	99.99
55495/ 0013 77129	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL JUAN UGARTE / LUVIANOS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	687,346.18	687,346.18	0.00	685,427.89	685,427.89	0.00	01 METRO LINEAL	69.80		4 MUNICIPIO	1	8,704	100	99.72



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55496/ 0014 92661	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A CORRAL DEL BARRO / CORRAL DE BARRO	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	17,600.47	17,600.47	0.00	17,599.36	17,599.36	0.00	04 KILOMETRO	1.16		3 POBLADO	1	208	100	99.99
55497/ 0015 81088	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A CALAVERAS / CALAVERAS\LUVIANOS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	36,414.77	36,414.77	0.00	36,414.02	36,414.02	0.00	04 KILOMETRO	2.40		3 POBLADO	2	608	100	100.00
55498/ 0016 92720	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A EL MAMEY DE ACATITLAN / RANCHO VIEJO	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	48,401.30	48,401.30	0.00	48,398.24	48,398.24	0.00	04 KILOMETRO	3.19		3 POBLADO	1	243	100	99.99
55499/ 0017 92842	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A EL AGUACATE / PUERTO DEL HIGO	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	44,001.18	44,001.18	0.00	43,998.39	43,998.39	0.00	04 KILOMETRO	2.90		3 POBLADO	1	254	100	99.99
55500/ 0018 81645	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SIMON PIEDRA GRANDE A EL MANGUITO / MANGUITO, EL\SAN SIMON PIEDRA GRANDE (SAN SIMON)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	37,932.05	37,932.05	0.00	37,931.28	37,931.28	0.00	04 KILOMETRO	2.50		3 POBLADO	2	424	100	100.00
55501/ 0019 92909	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A SALITRE DEL PUENTE / SALITRE DEL PUENTE (PUENTE DEL SALITRE)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	75,864.09	75,864.09	0.00	75,859.30	75,859.30	0.00	04 KILOMETRO	5.00		3 POBLADO	1	218	100	99.99
55502/ 0020 81832	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A CEIBA OSCURA / CEIBA OSCURA (PEÑA DEL AGUILA)\PIEDRA GRANDE	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	69,794.97	69,794.97	0.00	69,793.55	69,793.55	0.00	04 KILOMETRO	4.60		3 POBLADO	1	201	100	100.00
55503/ 0021 94900	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL CAPIRE DE ACATITLAN / CAPIRE DE ACATITLAN, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	66,456.94	66,456.94	0.00	66,452.76	66,452.76	0.00	04 KILOMETRO	4.38		3 POBLADO	1	272	100	99.99
55504/ 0022 82602	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PIE DE LA LOMA A LAS CAÑITAS / CAÑITAS, LAS\PIE DE LA LOMA, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	50,373.76	50,373.76	0.00	50,372.73	50,372.73	0.00	04 KILOMETRO	3.32		3 POBLADO	2	328	100	100.00
55505/ 0023 95119	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A CRUZ DE PIEDRA / CRUZ DE PIEDRA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	36,263.04	36,263.04	0.00	36,260.76	36,260.76	0.00	04 KILOMETRO	2.39		3 POBLADO	1	240	100	99.99
55507/ 0024 82676	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL SALITRE A EL PIE DE LA LOMA / PIE DE LA LOMA, EL\PUERTO DEL SALITRE	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	144,445.24	144,445.24	0.00	144,442.29	144,442.29	0.00	04 KILOMETRO	9.52		3 POBLADO	2	328	100	100.00
55508/ 0025 95276	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ DE PIEDRA A CRUZ DE CLAVOS / CRUZ DE CLAVOS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	90,581.73	90,581.73	0.00	90,576.00	90,576.00	0.00	04 KILOMETRO	5.97		3 POBLADO	1	277	100	99.99
55510/ 0026 82761	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A SAN ANTONIO / LUVIANOS\SAN ANTONIO LUVIANOS (SAN ANTONIO)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	22,759.23	22,759.23	0.00	22,758.77	22,758.77	0.00	04 KILOMETRO	1.50		3 POBLADO	2	496	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55512/ 0027 88533	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A SAN JUAN ACATITLAN / IGLESIA VIEJA SAN JUAN ACATITLAN (ACATITLAN)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	65,091.40	65,091.40	0.00	65,090.07	65,090.07	0.00	04 KILOMETRO	4.29		3 POBLADO	2	312	100	100.00
55513/ 0028 95370	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A LA MESA / MESA, LA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	52,649.68	52,649.68	0.00	52,646.35	52,646.35	0.00	04 KILOMETRO	3.47		3 POBLADO	1	335	100	99.99
55515/ 0029 88749	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PASO DEL AGUA CRISTO REY / PASO DEL AGUA (INFIERNILLO / CRISTO REY)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	64,332.76	64,332.76	0.00	64,331.44	64,331.44	0.00	04 KILOMETRO	4.24		3 POBLADO	1	203	100	100.00
55516/ 0030 95466	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A LA MESA / MESA, LA RANCHO VIEJO	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	56,139.43	56,139.43	0.00	56,135.88	56,135.88	0.00	04 KILOMETRO	3.70		3 POBLADO	2	407	100	99.99
55517/ 0031 88942	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SALITRE PIEDRA GRANDE A PASO DEL AGUA / SALITRE PIEDRA GRANDE	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	57,656.72	57,656.72	0.00	57,655.54	57,655.54	0.00	04 KILOMETRO	3.80		3 POBLADO	1	298	100	100.00
55518/ 0032 95544	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL LIMON / LIMON, EL MESA, LA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	23,821.33	23,821.33	0.00	23,819.82	23,819.82	0.00	04 KILOMETRO	1.57		3 POBLADO	2	310	100	99.99
55520/ 0033 96575	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS LAS PALMAS / PALMAS, LAS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	45,518.45	45,518.45	0.00	45,515.58	45,515.58	0.00	04 KILOMETRO	3.00		3 POBLADO	1	202	100	99.99
55521/ 0034 89184	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A RINCON DE SAN LUCAS / RINCON DE SAN LUCAS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	108,182.20	108,182.20	0.00	108,180.00	108,180.00	0.00	04 KILOMETRO	7.13		3 POBLADO	1	312	100	100.00
55523/ 0035 96711	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS EL MIRADOR / PALOS PRIETOS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	242,765.11	242,765.11	0.00	242,749.77	242,749.77	0.00	04 KILOMETRO	16.00		3 POBLADO	1	750	100	99.99
55525/ 0036 89546	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE A EL CAPULIN / CAPULIN CHICO ESTANCIA GRANDE (SAN JOSE ESTANCIA GRANDE)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	92,554.19	92,554.19	0.00	92,552.31	92,552.31	0.00	04 KILOMETRO	6.10		3 POBLADO	2	849	100	100.00
55526/ 0037 89663	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A CUADRILLA DE SANCHEZ / CUADRILLA DE SANCHEZ	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	48,553.02	48,553.02	0.00	48,552.03	48,552.03	0.00	04 KILOMETRO	3.20		3 POBLADO	1	212	100	100.00
55527/ 0038 96901	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL REPARO A LA ESTANCIA DE NANCHITITLA / ESTANCIA DE NANCHITITLA, LA (LA ESTANCIA)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	31,862.92	31,862.92	0.00	31,860.91	31,860.91	0.00	04 KILOMETRO	2.10		3 POBLADO	1	210	100	99.99
55529/ 0039 89771	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A OJO DE AGUA / PUEBLITO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	94,981.84	94,981.84	0.00	94,979.91	94,979.91	0.00	04 KILOMETRO	6.26		3 POBLADO	2	528	100	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55530/ 0040 97061	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A PALO GORDO / SAUZ-PALO GORDO (EL SAUZ)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	216,971.32	216,971.32	0.00	216,957.60	216,957.60	0.00	04 KILOMETRO	14.30		3 POBLADO	1	206	100	99.99
55531/ 0041 89890	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A CERRO DEL VENADO / CERRO DEL VENADO (COMUNIDAD DEL PUEBLITO)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	52,194.50	52,194.50	0.00	52,193.43	52,193.43	0.00	04 KILOMETRO	3.44		3 POBLADO	1	220	100	100.00
55532/ 0042 97407	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LOS PERICONES A POTRERO GRANDE / PERICONES, LOS (RANCHERIA LOS PERICONES) POTRERO GRANDE	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	87,547.16	87,547.16	0.00	87,541.63	87,541.63	0.00	04 KILOMETRO	5.77		3 POBLADO	2	204	100	99.99
55533/ 0043 90649	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A SAN JOSE ESTANCIA GRANDE / CAJA DE AGUA ESTANCIA GRANDE (SAN JOSE ESTANCIA GRANDE)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	72,222.61	72,222.61	0.00	72,221.15	72,221.15	0.00	04 KILOMETRO	4.76		3 POBLADO	2	538	100	100.00
55536/ 0044 90732	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO TROJES A CERRO DEL VENADO / CERRO DEL VENADO (COMUNIDAD DEL PUEBLITO) TROJES	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	31,862.91	31,862.91	0.00	31,862.27	31,862.27	0.00	04 KILOMETRO	2.10		3 POBLADO	2	1,070	100	100.00
55537/ 0045 97498	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A MESA DE NIETOS / MESA DE NIETOS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	95,285.30	95,285.30	0.00	95,279.28	95,279.28	0.00	04 KILOMETRO	6.28		3 POBLADO	1	235	100	99.99
55538/ 0046 90860	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A EL SAUZ DE SAN LUCAS / IGLESIA VIEJA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	42,028.71	42,028.71	0.00	42,026.06	42,026.06	0.00	04 KILOMETRO	2.77		3 POBLADO	1	312	100	99.99
55539/ 0047 97650	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LAS PAREDES EL SAUZ PALO GORDO / SAUZ-PALO GORDO (EL SAUZ)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	154,762.75	154,762.75	0.00	154,752.98	154,752.98	0.00	04 KILOMETRO	10.20		3 POBLADO	2	223	100	99.99
55540/ 0048 91016	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ A LA UNIDAD / SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	48,553.02	48,553.02	0.00	48,549.95	48,549.95	0.00	04 KILOMETRO	3.20		3 POBLADO	1	342	100	99.99
55541/ 0049 99727	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CIRARE OJO DE AGUA PALO GORDO / CIRARE, EL (CIRIAN DE HILAR) PALO GORDO	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	80,415.94	80,415.94	0.00	80,410.86	80,410.86	0.00	04 KILOMETRO	5.30		3 POBLADO	2	308	100	99.99
55543/ 0050 99864	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PERICONES A MESA DEL POTRERO CHIQUITO / MESA DEL POTRERO CHIQUITO, LA PERICONES, LOS (RANCHERIA LOS PERICONES)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	59,932.64	59,932.64	0.00	59,928.85	59,928.85	0.00	04 KILOMETRO	3.95		3 POBLADO	2	308	100	99.99
55544/ 0051 100510	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCIA DE NANCHITTLA A PIEDRA COLORADA / PIEDRA COLORADA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	52,194.49	52,194.49	0.00	52,191.20	52,191.20	0.00	04 KILOMETRO	3.44		3 POBLADO	1	289	100	99.99
55546/ 0052 100075	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL CIRARE A EL RODEO / CIRARE, EL (CIRIAN DE HILAR) RODEO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	128,362.05	128,362.05	0.00	128,353.94	128,353.94	0.00	04 KILOMETRO	8.46		3 POBLADO	2	212	100	99.99



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55547/0053100625	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL NARANJO / NARANJO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	40,056.24	40,056.24	0.00	40,053.72	40,053.72	0.00	04 KILOMETRO	2.64		3 POBLADO	1	304	100	99.99
55548/0054100183	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LAS PALMAS A LOS OCOTES / OCOTES, LOSIPALMAS, LAS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	39,449.33	39,449.33	0.00	39,446.84	39,446.84	0.00	04 KILOMETRO	2.60		3 POBLADO	2	261	100	99.99
55549/0055100682	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL HUIZACHE / HUIZACHE, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	19,724.67	19,724.67	0.00	19,723.42	19,723.42	0.00	04 KILOMETRO	1.30		3 POBLADO	1	304	100	99.99
55550/0056100789	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A SANTA ROSA HERMILTEPEC / SANTA ROSA - HERMILTEPEC	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	18,207.38	18,207.38	0.00	18,207.01	18,207.01	0.00	04 KILOMETRO	1.20		3 POBLADO	1	827	100	100.00
55551/0057100386	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCIA DE NANCHITITLA A EL TANQUE / ESTANCIA DE NANCHITITLA, LA (LA ESTANCIA)TANQUE, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	86,333.34	86,333.34	0.00	86,327.88	86,327.88	0.00	04 KILOMETRO	569.00		3 POBLADO	2	212	100	99.99
55552/0058100853	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A POTRERO DE PALMARILLOS / POTRERO DE PALMARILLOS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	130,031.06	130,031.06	0.00	130,028.41	130,028.41	0.00	04 KILOMETRO	8.57		3 POBLADO	1	237	100	100.00
55554/0059103469	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA PUEBLITO BUENAVISTA / PAROTA, LA PUEBLITO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	42,939.08	42,939.08	0.00	42,938.20	42,938.20	0.00	04 KILOMETRO	2.83		3 POBLADO	2	285	100	100.00
55555/0060103676	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS PUNGARANCHO / POTRERO VALLECITOS (EL POTRERO) PUNGARANCHO	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	101,050.97	101,050.97	0.00	101,048.92	101,048.92	0.00	04 KILOMETRO	6.66		3 POBLADO	2	259	100	100.00
55556/0061101004	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA CANDELARIA LOS OCOTES / CANDELARIA, LA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	118,044.53	118,044.53	0.00	118,042.13	118,042.13	0.00	04 KILOMETRO	7.78		3 POBLADO	1	496	100	100.00
55557/0062101177	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL MANGUITO A LA CALENDARIA / CANDELARIA, LA MANGUITO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	42,635.62	42,635.62	0.00	42,634.75	42,634.75	0.00	04 KILOMETRO	2.81		3 POBLADO	2	496	100	100.00
55558/0063103710	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE CUAJILOTES A AVELLANEDA / AVELLANEDA CUAHUILOTES (CUAJILOTES)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	45,518.46	45,518.46	0.00	45,517.53	45,517.53	0.00	04 KILOMETRO	3.00		3 POBLADO	2	284	100	100.00
55559/0064101250	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CEIBA OSCURA AL PUEBLITO BUENAVISTA / CEIBA OSCURA (PEÑA DEL AGUILA)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	215,454.03	215,454.03	0.00	215,449.64	215,449.64	0.00	04 KILOMETRO	14.20		3 POBLADO	1	623	100	100.00
55560/0065103742	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A EL CIRIAN DE HERMILTEPEC / CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL HERMILTEPEC (PEÑA BLANCA)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	188,142.96	188,142.96	0.00	188,139.13	188,139.13	0.00	04 KILOMETRO	12.40		3 POBLADO	2	806	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55561/ 0066 101332	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO VALLECITOS A CIRIAN DE HERMILTEPEC / CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	179,039.27	179,039.27	0.00	179,035.62	179,035.62	0.00	04 KILOMETRO	11.80		3 POBLADO	1	688	100	100.00
55562/ 0067 101406	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A RINCON DE RODRIGUEZ / RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	98,623.32	98,623.32	0.00	98,621.32	98,621.32	0.00	04 KILOMETRO	6.50		3 POBLADO	1	773	100	100.00
55563/ 0068 103818	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS A LA PAROTA / PAROTA, LAJOPOTRERO VALLECITOS (EL POTRERO)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	89,064.44	89,064.44	0.00	89,062.63	89,062.63	0.00	04 KILOMETRO	5.87		3 POBLADO	2	226	100	100.00
55564/ 0069 101449	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CIPRIANES A CERRO DE HUIZTEPEC / CIPRIANES	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	68,732.86	68,732.86	0.00	68,731.47	68,731.47	0.00	04 KILOMETRO	4.53		3 POBLADO	1	202	100	100.00
55566/ 0070 103839	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/CARRETERAS	REHABILITACION DEL CAMINO EL CAMPANARIO A CAÑADA DEL CAMPANARIO / CAMPANARIO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	21,848.86	21,848.86	0.00	21,848.41	21,848.41	0.00	04 KILOMETRO	1.44		3 POBLADO	1	533	100	100.00
55567/ 0071 103425	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA A CUAJILOTES / CUAJILOTES (CUAJILOTES)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	213,936.75	213,936.75	0.00	213,932.39	213,932.39	0.00	04 KILOMETRO	14.10		3 POBLADO	1	271	100	100.00
55568/ 0072 103890	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAÑADA DEL CAMPANARIO A RIO DE ACATITLAN / CAMPANARIO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	59,174.00	59,174.00	0.00	59,172.79	59,172.79	0.00	04 KILOMETRO	3.90		3 POBLADO	1	533	100	100.00
55573/ 0073 105029	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL / LUVIANOS	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-31	1,773,588.98	1,773,588.98	0.00	1,773,529.50	1,773,529.50	0.00	01 METRO LINEAL	487.68		3 POBLADO	1	8,704	100	100.00
56279/ 0074 118521	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DE ACCESO A PREPARATORIA No. 192 / LUVIANOS	CONTRATO	2022-05-13	2022-07-16	90,346.00	90,346.00	0.00	33,700.27	33,700.27	0.00	01 METRO LINEAL	40.00		2 COLONIA	1	234	37	37.30
56280/ 0075 120013	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE AGUA "LOS MANGOS" / LUVIANOS	CONTRATO	2022-05-13	2022-07-16	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,657.58	1,499,657.58	0.00	01 METRO LINEAL	1,760.00		2 COLONIA	1	108	100	99.98
57103/ 0076 117438	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA BONITA / LUVIANOS	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-03	261,074.00	261,074.00	0.00	87,949.70	87,949.70	0.00	01 METRO LINEAL	487.00		2 COLONIA	1	266	34	33.69
57104/ 0077 118042	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMA BONITA / LUVIANOS	CONTRATO	2022-05-02	2022-07-08	715,580.00	715,580.00	0.00	222,927.36	222,927.36	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		2 COLONIA	1	231	31	31.15
57863/ 0078 137190	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A TV SECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO No. 0502 / SAN SEBASTIAN (RINCON DE SAN SEBASTIAN)	CONTRATO	2022-07-10	2022-09-10	2,231,232.33	2,231,232.33	0.00	1,806,552.03	1,806,552.03	0.00	02 METRO CUADRADO	1,760.20		3 POBLADO	1	585	81	80.97
57864/ 0079 113192	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PLAN / LUVIANOS	CONTRATO	2022-07-15	2022-08-30	250,000.00	250,000.00	0.00	75,279.52	75,279.52	0.00	01 METRO LINEAL	780.00		2 COLONIA	1	8,704	30	30.11
57865/ 0080 117159	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL PLAN / LUVIANOS	CONTRATO	2022-07-15	2022-09-15	1,943,655.61	1,943,655.61	0.00	584,076.07	584,076.07	0.00	01 METRO LINEAL	700.00		2 COLONIA	1	8,704	30	30.05

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
57866/0081 137566	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS / LUVIANOS	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-30	3,038,000.00	3,038,000.00	0.00	1,018,508.57	1,018,508.57	0.00	01 METRO LINEAL	1,580.00		2 COLONIA	1	8,704	33	33.53	
57868/0082 137668	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DEL BARRO / CORRAL DE BARRO	CONTRATO	2022-07-25	2022-08-26	1,504,198.00	1,504,198.00	0.00	1,504,096.02	1,504,096.02	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	1	1,006	100	99.99	
57870/0083 120411	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	267 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: BORDOS	CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CIPRIANES / CIPRIANES	CONTRATO	2022-05-07	2022-07-07	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,440,773.06	2,440,773.06	0.00	03 METRO CUBICO	4,375.00		3 POBLADO	1	623	97	97.63	
58532/0084 187754	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE SUAREZ / LUVIANOS	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-30	4,261,859.55	4,261,859.55	0.00	3,058,656.70	3,058,656.70	0.00	02 METRO CUADRADO	3,245.00		3 POBLADO	1	8,704	72	71.77	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 84									TOTAL	27,922,750.48	27,922,750.48	0.00	21,139,932.03	21,139,932.03	0.00							7875	

Complementarios: 73	Directa: 11
----------------------------	--------------------

**CUIDADANO ROSA MARIA
GARDUÑO CIENFUEGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**LIC. ALEJANDRO
MORALES JARAMILLO
TESORERO MUNICIPAL**

**ANUART ROLANDO
MOCTEZUMA REVILLA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS**

**ING. JESUS LUNA
JARAMILLO
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL**

LUVIANOS