

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 59,784,381.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71499/000135583	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC / LUVIANOS	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-23	388,066.43	388,066.43	0.00	388,000.00	388,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	132.00		2 COLONIA	1	1,675	100	99.98
72115/000235583	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC / LUVIANOS	CONTRATO	2024-03-25	2024-04-23	388,066.43	388,066.43	0.00	388,000.00	388,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	132.00		2 COLONIA	1	1,675	100	99.98
72116/000313742	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A PASO DE LA ARENA / PASO DE LA ARENA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	55,768.16	55,768.16	0.00	55,764.41	55,764.41	0.00	04 KILOMETRO	2.38		3 POBLADO	1	286	100	99.99
72117/000414026	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A CERRO DE LA CULEBRA / CERRO DE LA CULEBRA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	37,256.88	37,256.88	0.00	37,254.37	37,254.37	0.00	04 KILOMETRO	1.59		3 POBLADO	1	171	100	99.99
72118/000514942	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A CERRO DEL AGUA / IGLESIA VIEJA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	35,850.96	35,850.96	0.00	35,848.55	35,848.55	0.00	04 KILOMETRO	1.53		3 POBLADO	1	457	100	99.99
72119/000615145	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE A RINCON DE RODRIGUEZ / RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	96,071.20	96,071.20	0.00	96,064.73	96,064.73	0.00	04 KILOMETRO	4.10		3 POBLADO	1	252	100	99.99
72120/000715350	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A CALAVERAS / CALAVERAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	77,794.24	77,794.24	0.00	77,789.00	77,789.00	0.00	04 KILOMETRO	3.32		3 POBLADO	1	45	100	99.99
72121/000815497	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SIMON PIEDRA GRANDE A EL MANGUITO / SAN SIMON PIEDRA GRANDE (SAN SIMON)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	58,580.00	58,580.00	0.00	58,576.06	58,576.06	0.00	04 KILOMETRO	2.50		3 POBLADO	1	496	100	99.99
72122/000915576	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A CEIBA OSCURA / PIEDRA GRANDE	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	107,787.20	107,787.20	0.00	107,779.94	107,779.94	0.00	04 KILOMETRO	4.60		3 POBLADO	1	200	100	99.99
72123/001015690	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PIE DE LA LOMA A LAS CAÑITAS / PIE DE LA LOMA, EL	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	77,794.24	77,794.24	0.00	77,789.00	77,789.00	0.00	04 KILOMETRO	3.32		3 POBLADO	1	172	100	99.99
72124/001173937	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A LOS PINZANES / PINZANES, LOS	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	223,072.64	223,072.64	0.00	223,057.62	223,057.62	0.00	04 KILOMETRO	9.52		3 POBLADO	1	180	100	99.99
72125/001217190	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A SAN ANTONIO / SAN ANTONIO LUVIANOS (SAN ANTONIO)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	35,148.00	35,148.00	0.00	35,145.63	35,145.63	0.00	04 KILOMETRO	1.50		3 POBLADO	1	496	100	99.99
72126/001317506	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A SAN JUAN ACATITLAN / IGLESIA VIEJA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	100,523.28	100,523.28	0.00	100,516.51	100,516.51	0.00	04 KILOMETRO	4.29		3 POBLADO	1	312	100	99.99
72127/001417778	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PASO DEL AGUA CRISTO REY / PASO DEL AGUA (INFIERNILLO / CRISTO REY)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	99,351.68	99,351.68	0.00	99,344.99	99,344.99	0.00	04 KILOMETRO	4.24		3 POBLADO	1	179	100	99.99
72129/001574267	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PASO DEL AGUA (CRISTO REY) A PUERTO DEL CAPULIN / PASO DEL AGUA (INFIERNILLO / CRISTO REY)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	89,041.60	89,041.60	0.00	89,035.60	89,035.60	0.00	04 KILOMETRO	3.80		3 POBLADO	1	179	100	99.99
72130/001618053	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTA DE GOLPE A RINCON DE SAN LUCAS / RINCON DE SAN LUCAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	167,070.16	167,070.16	0.00	167,058.91	167,058.91	0.00	04 KILOMETRO	7.13		3 POBLADO	1	386	100	99.99

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 59,784,381.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72132/ 0017 18199	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE A EL CAPULIN / ESTANCIA GRANDE (SAN JOSE ESTANCIA GRANDE)	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	142,935.20	142,935.20	0.00	142,925.58	142,925.58	0.00	04 KILOM ETRO	6.10		3 POBLAD O	1	140	100	99.99
72134/ 0018 18372	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A CUADRILLA DE SANCHEZ / CUADRILLA DE SANCHEZ	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	74,982.40	74,982.40	0.00	74,977.35	74,977.35	0.00	04 KILOM ETRO	3.20		3 POBLAD O	1	139	100	99.99
72135/ 0019 18520	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO TROJES A ARROYO SECO / ARROYO SECO	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	23,432.00	23,432.00	0.00	23,430.42	23,430.42	0.00	04 KILOM ETRO	1.00		3 POBLAD O	1	117	100	99.99
72136/ 0020 18656	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A OJO DE AGUA / PUEBLITO, EL	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	146,684.32	146,684.32	0.00	146,674.44	146,674.44	0.00	04 KILOM ETRO	6.26		3 POBLAD O	1	509	100	99.99
72139/ 0021 25575	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A TOMA DE AGUA / PUEBLITO, EL	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	41,474.64	41,474.64	0.00	41,471.85	41,471.85	0.00	04 KILOM ETRO	1.77		3 POBLAD O	1	587	100	99.99
72140/ 0022 25607	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A EL PUEBLITO / PUEBLITO, EL	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	42,880.56	42,880.56	0.00	42,877.67	42,877.67	0.00	04 KILOM ETRO	1.83		3 POBLAD O	1	506	100	99.99
72142/ 0023 26012	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO TOMA DE AGUA A CERRO DE CASTELANES / TOMA DE AGUA	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	33,976.40	33,976.40	0.00	33,974.11	33,974.11	0.00	04 KILOM ETRO	1.45		3 POBLAD O	1	203	100	99.99
72143/ 0024 26150	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CERRO DEL VENADO A RINCON DE VARGAS / RINCON DE VARGAS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	30,695.92	30,695.92	0.00	30,693.85	30,693.85	0.00	04 KILOM ETRO	1.31		3 POBLAD O	1	280	100	99.99
72145/ 0025 74447	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN ANTONIO A CRUZ DE PIEDRA / SAN ANTONIO LUVIANOS (SAN ANTONIO)	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	52,253.36	52,253.36	0.00	52,249.84	52,249.84	0.00	04 KILOM ETRO	2.23		3 POBLAD O	1	496	100	99.99
72146/ 0026 74497	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A SAN ANTONIO LAS LAJITAS / SAN ANTONIO LUVIANOS (SAN ANTONIO)	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	96,071.20	96,071.20	0.00	96,064.73	96,064.73	0.00	04 KILOM ETRO	4.10		3 POBLAD O	1	206	100	99.99
72148/ 0027 74572	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CERRO DE CASTELANES A EL FRESNO / CERRO DE CASTELANES	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	54,596.56	54,596.56	0.00	54,592.88	54,592.88	0.00	04 KILOM ETRO	2.33		3 POBLAD O	1	206	100	99.99
72150/ 0028 75514	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CERRO DE CASTELANES A CERRO DEL VENADO / CERRO DE CASTELANES	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	96,071.20	96,071.20	0.00	96,064.74	96,064.74	0.00	04 KILOM ETRO	4.10		3 POBLAD O	1	345	100	99.99
72152/ 0029 75613	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A SAN JOSE ESTANCIA GRANDE / CAJA DE AGUA	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	111,536.32	111,536.32	0.00	111,528.81	111,528.81	0.00	04 KILOM ETRO	4.76		3 POBLAD O	1	808	100	99.99
72153/ 0030 75752	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A TROJES / TROJES	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	34,210.72	34,210.72	0.00	34,208.42	34,208.42	0.00	04 KILOM ETRO	1.46		3 POBLAD O	1	1,070	100	99.99
72154/ 0031 75809	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A CERRO DEL VENADO / CERRO DEL VENADO (COMUNIDAD DEL PUEBLITO)	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	49,207.20	49,207.20	0.00	49,203.90	49,203.90	0.00	04 KILOM ETRO	2.10		3 POBLAD O	1	220	100	99.99
72160/ 0032 76336	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A EL SAUZ DE SAN LUCAS / IGLESIA VIEJA	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	64,906.64	64,906.64	0.00	64,890.61	64,890.61	0.00	04 KILOM ETRO	2.77		3 POBLAD O	1	312	100	99.98

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 59,784,381.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72161/003476596	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ A LA UNIDAD / SANTA CRUZ	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	74,982.40	74,982.40	0.00	74,963.88	74,963.88	0.00	04 KILOMETRO	3.20		3 POBLADO	1	459	100	99.98
72162/003476667	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA UNIDAD A RANCHO VIEJO / UNIDAD, LA (LOS CIRUELOS)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	29,524.32	29,524.32	0.00	29,517.03	29,517.03	0.00	04 KILOMETRO	1.26		3 POBLADO	1	581	100	99.98
72163/003576710	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A RINCON DE RODRIGUEZ / PUERTO DEL HIGO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	117,160.00	117,160.00	0.00	117,131.06	117,131.06	0.00	04 KILOMETRO	5.00		3 POBLADO	1	250	100	99.98
72166/003676760	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RINCON DE RODRIGUEZ A SANTA CRUZ / RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	65,843.92	65,843.92	0.00	65,827.65	65,827.65	0.00	04 KILOMETRO	2.81		3 POBLADO	1	454	100	99.98
72167/003776834	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A LA PALMA / PALMA, LA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	38,194.16	38,194.16	0.00	38,184.73	38,184.73	0.00	04 KILOMETRO	1.63		3 POBLADO	1	338	100	99.98
72170/003876863	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN ACATITLAN AL RIO DE SAN JUAN ACATITLAN / SAN JUAN ACATITLAN (ACATITLAN)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	31,164.56	31,164.56	0.00	31,156.86	31,156.86	0.00	04 KILOMETRO	1.33		3 POBLADO	1	1,006	100	99.98
72171/003976895	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A PUERTO DE ALBOREJO / ALBOREJO (PUERTO ALBOREJO)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	17,105.36	17,105.36	0.00	17,101.13	17,101.13	0.00	04 KILOMETRO	0.73		3 POBLADO	1	154	100	99.98
72173/004077407	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A PUERTO DE ALBOREJO / PUERTO DEL HIGO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	52,487.68	52,487.68	0.00	52,474.71	52,474.71	0.00	04 KILOMETRO	2.24		3 POBLADO	1	292	100	99.98
72174/004177411	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A CORRAL DEL BARRO / CORRAL DE BARRO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	27,181.12	27,181.12	0.00	27,174.41	27,174.41	0.00	04 KILOMETRO	1.16		3 POBLADO	1	106	100	99.98
72175/004277422	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A EL MAMEY DE ACATITLAN / RANCHO VIEJO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	74,748.08	74,748.08	0.00	74,729.62	74,729.62	0.00	04 KILOMETRO	3.19		3 POBLADO	1	652	100	99.98
72176/004377431	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A EL AGUACATE / PUERTO DEL HIGO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	67,952.80	67,952.80	0.00	67,936.01	67,936.01	0.00	04 KILOMETRO	2.90		3 POBLADO	1	254	100	99.98
72177/004477579	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A SALITRE DEL PUENTE / SALITRE DEL PUENTE (PUENTE DEL SALITRE)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	138,951.76	138,951.76	0.00	138,917.44	138,917.44	0.00	04 KILOMETRO	5.93		3 POBLADO	1	331	100	99.98
72178/004577596	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL CAPIRE DE ACATITLAN / MESA, LA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	102,632.16	102,632.16	0.00	102,606.81	102,606.81	0.00	04 KILOMETRO	4.38		3 POBLADO	1	101	100	99.98
72179/004677598	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A CRUZ DE PIEDRA / CRUZ DE PIEDRA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	56,002.48	56,002.48	0.00	55,988.65	55,988.65	0.00	04 KILOMETRO	2.39		3 POBLADO	1	188	100	99.98
72180/004777599	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SALITRE DEL PUENTE AL RIO DE ACATITLAN / SALITRE DEL PUENTE (PUENTE DEL SALITRE)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	44,989.44	44,989.44	0.00	44,978.33	44,978.33	0.00	04 KILOMETRO	1.92		3 POBLADO	1	193	100	99.98
72182/004877602	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ DE PIEDRA A CRUZ DE CLAVOS / CRUZ DE PIEDRA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	139,889.04	139,889.04	0.00	139,854.47	139,854.47	0.00	04 KILOMETRO	5.97		3 POBLADO	1	320	100	99.98

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 59,784,381.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72183/004977605	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A LA MESA / MESA, LA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	81,309.04	81,309.04	0.00	81,288.95	81,288.95	0.00	04 KILOMETRO	3.47		3 POBLADO	1	221	100	99.98
72184/005077606	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A LA MESA / RANCHO VIEJO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	86,698.40	86,698.40	0.00	86,676.98	86,676.98	0.00	04 KILOMETRO	3.70		3 POBLADO	1	497	100	99.98
72186/005177607	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL LIMON / LIMON, EL	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	36,788.24	36,788.24	0.00	36,779.15	36,779.15	0.00	04 KILOMETRO	1.57		3 POBLADO	1	103	100	99.98
72187/005279812	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LAS PALMAS A LAS LAJAS / PALMAS, LAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	70,296.00	70,296.00	0.00	70,287.68	70,287.68	0.00	04 KILOMETRO	3.00		3 POBLADO	1	538	100	99.99
72189/005379946	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS EL MIRADOR / PALOS PRIETOS	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	374,912.00	374,912.00	0.00	374,867.64	374,867.64	0.00	04 KILOMETRO	16.00		3 POBLADO	1	357	100	99.99
72190/005480116	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL REPARO A LA ESTANCIA DE NANCHITITLA / ESTANCIA DE NANCHITITLA, LA (LA ESTANCIA)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	49,207.20	49,207.20	0.00	49,201.38	49,201.38	0.00	04 KILOMETRO	2.10		3 POBLADO	1	538	100	99.99
72191/005580313	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A PALO GORDO / SAUZ-PALO GORDO (EL SAUZ)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	335,077.60	335,077.60	0.00	335,037.96	335,037.96	0.00	04 KILOMETRO	14.30		3 POBLADO	1	359	100	99.99
72192/005680454	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LOS PERICONES A POTRERO GRANDE / PERICONES, LOS (RANCHERIA LOS PERICONES)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	116,222.72	116,222.72	0.00	116,208.97	116,208.97	0.00	04 KILOMETRO	4.96		3 POBLADO	1	209	100	99.99
72194/005780555	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A MESA DE NIETOS / MESA DE NIETOS	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	147,152.96	147,152.96	0.00	147,135.55	147,135.55	0.00	04 KILOMETRO	6.28		3 POBLADO	1	201	100	99.99
72195/005880652	17 URB	UR URBANIZACION	O MANTENIMIENTO DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO MESA DE NIETOS A CALABAZOS / MESA DE NIETOS	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	49,207.20	49,207.20	0.00	49,201.38	49,201.38	0.00	04 KILOMETRO	2.10		3 POBLADO	1	96	100	99.99
72196/005980719	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A LA TOMA / TOMA, LA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	37,959.84	37,959.84	0.00	37,955.35	37,955.35	0.00	04 KILOMETRO	1.62		3 POBLADO	1	86	100	99.99
72198/006080726	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A PERICONES / SAUZ-PALO GORDO (EL SAUZ)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	239,006.40	239,006.40	0.00	238,978.12	238,978.12	0.00	04 KILOMETRO	10.20		3 POBLADO	1	214	100	99.99
72199/006181241	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A EL PINZAN / OJO DE AGUA - PALO GORDO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	78,262.88	78,262.88	0.00	78,253.62	78,253.62	0.00	04 KILOMETRO	3.34		3 POBLADO	1	186	100	99.99
72200/006281780	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO OJO DE AGUA PALO GORDO / OJO DE AGUA - PALO GORDO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	124,189.60	124,189.60	0.00	124,174.91	124,174.91	0.00	04 KILOMETRO	5.30		3 POBLADO	1	239	100	99.99
72202/006381852	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PERICONES A MESA DEL POTRERO CHIQUITO / PERICONES, LOS (RANCHERIA LOS PERICONES)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	92,556.40	92,556.40	0.00	92,545.45	92,545.45	0.00	04 KILOMETRO	3.95		3 POBLADO	1	104	100	99.99
72203/006481900	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL RODEO A EL CIRARE / RODEO, EL	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	198,234.72	198,234.72	0.00	198,211.27	198,211.27	0.00	04 KILOMETRO	8.46		3 POBLADO	1	102	100	99.99

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 59,784,381.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72205/ 0065 82244	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LOS ARRAYANES A LAS PALMAS / ARRAYANES, LOS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	63,032.08	63,032.08	0.00	63,024.62	63,024.62	0.00	04 KILOM ETRO	2.69		3 POBLAD O	1	113	100	99.99
72206/ 0066 82355	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO LA ESTANCIA A EL TANQUE / TANQUE, EL	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	130,516.24	130,516.24	0.00	130,500.80	130,500.80	0.00	04 KILOM ETRO	5.57		3 POBLAD O	1	212	100	99.99
72208/ 0067 82393	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL TANQUE A PUERTO DE LOS TERREROS / TANQUE, EL	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	30,930.24	30,930.24	0.00	30,926.58	30,926.58	0.00	04 KILOM ETRO	1.32		3 POBLAD O	1	54	100	99.99
72209/ 0068 82483	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A LA ESTANCIA DE NANCHITITLA / PIEDRA COLORADA	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	80,606.08	80,606.08	0.00	80,596.54	80,596.54	0.00	04 KILOM ETRO	3.44		3 POBLAD O	1	289	100	99.99
72315/ 0069 82577	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAÑADAS DE NANCHITITLA A PERICONES / CAÑADAS DE NANCHITITLA	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	160,743.52	160,743.52	0.00	160,724.50	160,724.50	0.00	04 KILOM ETRO	6.86		3 POBLAD O	1	715	100	99.99
72316/ 0070 82723	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAÑADAS DE NANCHITITLA A PENÁ CALVA / CAÑADAS DE NANCHITITLA	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	149,496.16	149,496.16	0.00	149,478.47	149,478.47	0.00	04 KILOM ETRO	6.38		3 POBLAD O	1	715	100	99.99
72317/ 0071 84567	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL NARANJO A PIEDRA COLORADA / NARANJO, EL	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	90,447.52	90,447.52	0.00	90,436.81	90,436.81	0.00	04 KILOM ETRO	3.86		3 POBLAD O	1	123	100	99.99
72318/ 0072 84627	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCIA DE NANCHITITLA A EL SESTEADERO / ESTANCIA DE NANCHITITLA, LA (LA ESTANCIA)	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	43,349.20	43,349.20	0.00	43,344.07	43,344.07	0.00	04 KILOM ETRO	1.85		3 POBLAD O	1	207	100	99.99
72319/ 0073 84744	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A MAJADA DE ENCINOS / SAUZ- PALO GORDO (EL SAUZ)	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	42,177.60	42,177.60	0.00	42,172.61	42,172.61	0.00	04 KILOM ETRO	1.80		3 POBLAD O	1	201	100	99.99
72320/ 0074 84800	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RINCON DE ARRAYANES A HORMIGUEROS / RINCON DE ARRAYANES	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	92,556.40	92,556.40	0.00	92,545.45	92,545.45	0.00	04 KILOM ETRO	3.95		2 COLONIA	1	103	100	99.99
72321/ 0075 85006	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL TANQUE A EL CARRIZAL / TANQUE, EL	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	76,154.00	76,154.00	0.00	76,144.99	76,144.99	0.00	04 KILOM ETRO	3.25		3 POBLAD O	1	88	100	99.99
72322/ 0076 85656	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL HUIZACHE / PIEDRA COLORADA	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	30,461.60	30,461.60	0.00	30,458.00	30,458.00	0.00	04 KILOM ETRO	1.30		3 POBLAD O	1	108	100	99.99
72330/ 0077 86227	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A SANTA ROSA HERMILTEPEC / SANTA ROSA - HERMILTEPEC	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	28,118.40	28,118.40	0.00	28,111.45	28,111.45	0.00	04 KILOM ETRO	1.20		3 POBLAD O	1	166	100	99.98
72331/ 0078 87598	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE PALMARILLOS A EL RINCON PIEDRA GRANDE / POTRERO DE PALMARILLOS	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	200,812.24	200,812.24	0.00	200,762.63	200,762.63	0.00	04 KILOM ETRO	8.57		3 POBLAD O	1	200	100	99.98
72332/ 0079 87814	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA CALENDARIA LOS OCOTES / CANDELARIA, LA	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	182,300.96	182,300.96	0.00	182,255.93	182,255.93	0.00	04 KILOM ETRO	7.78		3 POBLAD O	1	105	100	99.98
72333/ 0080 88545	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL MANGUITO A LA CANDELARIA / MANGUITO, EL	CONTRAT O	2024-04-01	2024-05-15	65,843.92	65,843.92	0.00	65,827.65	65,827.65	0.00	04 KILOM ETRO	2.81		3 POBLAD O	1	80	100	99.98

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 59,784,381.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72334/008188662	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CEIBA OSCURA AL PUEBLITO BUENAVISTA / CEIBA OSCURA (PEÑA DEL AGUILA)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	332,734.40	332,734.40	0.00	332,652.20	332,652.20	0.00	04 KILOMETRO	14.20		3 POBLADO	1	368	100	99.98
72335/008293806	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO VALLECITOS A CIRIAN DE HERMILTEPEC / CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	276,497.60	276,497.60	0.00	276,429.30	276,429.30	0.00	04 KILOMETRO	11.80		3 POBLADO	1	957	100	99.98
72336/008394206	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC PEÑA BLANCA A RINCON DE RODRIGUEZ / RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	152,308.00	152,308.00	0.00	152,270.38	152,270.38	0.00	04 KILOMETRO	6.50		3 POBLADO	1	773	100	99.98
72337/008461757	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CIPRIANES A CERRO DE HUIZTEPEC / CIPRIANES	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	106,146.96	106,146.96	0.00	106,120.74	106,120.74	0.00	04 KILOMETRO	4.53		3 POBLADO	1	155	100	99.98
72338/008561929	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CUAJILOTES A LA PAROTA / CUAJILOTES (CUAJILOTES)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	330,391.20	330,391.20	0.00	330,309.58	330,309.58	0.00	04 KILOMETRO	14.10		3 POBLADO	1	196	100	99.98
72339/008663554	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A LAS ANONAS / BUENAVISTA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	66,312.56	66,312.56	0.00	66,296.18	66,296.18	0.00	04 KILOMETRO	2.83		3 POBLADO	1	509	100	99.98
72340/008763632	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS PUNGARANCHO / PUNGARANCHO	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	156,057.12	156,057.12	0.00	156,018.57	156,018.57	0.00	04 KILOMETRO	6.66		3 POBLADO	1	259	100	99.98
72341/008863693	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO AVELLANEDA A CUAJILOTES / AVELLANEDA	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	70,296.00	70,296.00	0.00	70,278.63	70,278.63	0.00	04 KILOMETRO	3.00		3 POBLADO	1	122	100	99.98
72342/008963742	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A EL CIRIAN DE HERMILTEPEC / CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	290,556.80	290,556.80	0.00	290,485.02	290,485.02	0.00	04 KILOMETRO	12.40		3 POBLADO	1	806	100	99.98
72343/009071817	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS A LA PAROTA / POTRERO VALLECITOS (EL POTRERO)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	137,545.84	137,545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	04 KILOMETRO	5.87		3 POBLADO	1	226	0	0.00
72344/009171973	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL CAMPANARIO A CAÑADA DEL CAMPANARIO / CAMPANARIO, EL	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	33,742.08	33,742.08	0.00	33,733.75	33,733.75	0.00	04 KILOMETRO	1.44		3 POBLADO	1	551	100	99.98
72345/009294679	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL CIRIAN A RIO DE ACATITLAN / CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	103,803.76	103,803.76	0.00	103,778.12	103,778.12	0.00	04 KILOMETRO	4.43		3 POBLADO	1	145	100	99.98
72346/009395009	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAÑADA DEL CAMPANARIO A RIO DE ACATITLAN / CAMPANARIO, EL	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	96,071.20	96,071.20	0.00	96,047.47	96,047.47	0.00	04 KILOMETRO	4.10		3 POBLADO	1	551	100	99.98
72347/009495736	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A PEÑA BOLUDA / HERMILTEPEC (PEÑA BLANCA)	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	21,323.12	21,323.12	0.00	21,317.86	21,317.86	0.00	04 KILOMETRO	0.91		3 POBLADO	1	661	100	99.98
72348/009539029	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO JOCOLECHE A RANCHO VIEJO / JOCOLECHE	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-28	1,256,034.31	1,256,034.31	0.00	1,255,870.35	1,255,870.35	0.00	04 KILOMETRO	5.00		3 POBLADO	1	723	100	99.98
72349/009639147	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO RANCHO VIEJO A EL PUEBLITO BUENAVISTA / BUENAVISTA	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	854,103.34	854,103.34	0.00	854,098.84	854,098.84	0.00	04 KILOMETRO	3.40		3 POBLADO	1	545	100	100.00
72350/009739477	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO EL NARANJO A EL MANGUITO / NARANJO, EL	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-28	1,507,241.17	1,507,241.17	0.00	1,507,208.39	1,507,208.39	0.00	04 KILOMETRO	6.00		3 POBLADO	1	513	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 59,784,381.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
72351/009840625	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO CUAJILOTES A EL SALTO / CUAHUILOTES (CUAJILOTES)	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-28	1,288,691.20	1,288,691.20	0.00	1,288,663.17	1,288,663.17	0.00	04 KILOMETRO	5.13		3 POBLADO	1	446	100	100.00	
72352/009941416	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO EL REPARO A TREMESINOS / REPARO DE NANCHITITLA, EL (EL REPARO)	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	831,494.72	831,494.72	0.00	831,490.34	831,490.34	0.00	04 KILOMETRO	3.31		3 POBLADO	1	395	100	100.00	
72353/010041575	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO COCOLMECA A CAPULIN CHICO / CAÑADAS DE NANCHITITLA	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	527,534.41	527,534.41	0.00	527,519.50	527,519.50	0.00	04 KILOMETRO	2.10		3 POBLADO	1	687	100	99.99	
72354/010141717	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO LA TOMA A CUAHUILOTE / TOMA, LA	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	389,370.63	389,370.63	0.00	389,368.59	389,368.59	0.00	04 KILOMETRO	1.55		3 POBLADO	1	411	100	100.00	
72355/010245423	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO CERRO DE CASTELANES A IGLESIA VIEJA / IGLESIA VIEJA	CONTRATO	2024-05-17	2024-06-17	592,848.19	592,848.19	0.00	592,831.43	592,831.43	0.00	04 KILOMETRO	2.36		3 POBLADO	1	437	100	99.99	
72356/010346202	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO CERRO DEL AGUA A PUERTA DE GOLPE / CERRO DEL AGUA	CONTRATO	2024-05-17	2024-06-17	527,534.41	527,534.41	0.00	527,519.50	527,519.50	0.00	04 KILOMETRO	2.10		3 POBLADO	1	405	100	99.99	
72357/010433348	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	199 POZO ARTESIANO	CONSTRUCCION DE POZOS EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS / LUVIANOS	CONTRATO	2024-05-17	2024-06-17	2,276,409.52	2,276,409.52	0.00	2,276,394.76	2,276,394.76	0.00	03 METRO CUBICO	278.32		3 POBLADO	1	8,704	100	100.00	
72358/010535370	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA C.C.T. 15DST0027R / SAN ANTONIO LUVIANOS (SAN ANTONIO)	CONTRATO	2024-05-17	2024-06-17	557,339.35	557,339.35	0.00	557,153.78	557,153.78	0.00	02 METRO CUADRO	375.00		5 ALUMNO	1	405	100	99.97	
72359/010686083	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL / LUVIANOS	CONTRATO	2024-04-01	2024-05-15	2,725,193.39	2,725,193.39	0.00	2,725,116.28	2,725,116.28	0.00	18 LUMINARIA	300.00		3 POBLADO	1	1,656	100	100.00	
73022/010775882	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO POTRERO DE PALMARILLOS A LA CHAQUETA / POTRERO DE PALMARILLOS	CONTRATO	2024-05-31	2024-06-28	557,679.23	557,679.23	0.00	557,651.14	557,651.14	0.00	04 KILOMETRO	2.22		3 POBLADO	1	158	100	99.99	
73024/010876024	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO LA CHAQUETA A LAS JUNTAS / CHAQUETA, LA	CONTRATO	2024-05-31	2024-06-28	869,175.74	869,175.74	0.00	868,885.00	868,885.00	0.00	04 KILOMETRO	3.46		3 POBLADO	1	158	100	99.97	
73027/010945824	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE CAMINO EL PUEBLITO A CERRO DEL AGUA / CERRO DEL AGUA	CONTRATO	2024-05-31	2024-06-28	276,327.54	276,327.54	0.00	276,295.57	276,295.57	0.00	04 KILOMETRO	1.10		3 POBLADO	1	654	100	99.99	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 109</b>									<b>TOTAL</b>	<b>25,007,358.17</b>	<b>25,007,358.17</b>	<b>0.00</b>	<b>24,867,317.21</b>	<b>24,867,317.21</b>	<b>0.00</b>							<b>10800</b>	

<b>Complementarios: 0</b>	<b>Directa: 109</b>
---------------------------	---------------------

CIUDADANA ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

ING. ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA

ING. JESUS LUNA JARAMILLO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FAISMUN  
 Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 59,784,381.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

**PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

**DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS**

**CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL**

LUVIANOS